



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 5-7-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ	ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα. Μουττωτού-Διούφα Κυριακή, Προϊστάμενη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (έδρα), κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/ση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 471/11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ' αριθμ 23636/2532/1-7-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης με το στέλνουν στην επιτροπή την αριθμ. 56/2011 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για το έργο: «Κατασκευή WC Δημοτικού Σχολείου Άνω Κώμης» και ζητούν την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού μέχρι 30-7-2011.

Σύμφωνα με την αριθμ. 56/2011 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η παράταση οφείλεται στη φύση των εργασιών των καιρικών συνθηκών και της παράλληλης λειτουργίας του σχολείου.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε πλειοψηφία για το κατεπείγον του θέματος ζήτησε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Το λόγο πήρε το μέλος κα Δούφλια Αγλαία και είπε ότι θα ψηφήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, αλλά δεν θα ψηφήσει την αναθεώρηση.

Μαζί της συμφώνησαν και τα μέλη κ. Σημανδράκος Ευάγγελος και ο κ. Βογιατζής Εμμανουήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή WC Δημοτικού Σχολείου Άνω Κώμης» μέχρι 30-7-2011.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ