



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στην Κοζάνη σήμερα 5-7-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

<b>ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>
<b>ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ</b>

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα. Μουττωτού-Διούφα Κυριακή, Προϊστάμενη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (έδρα), κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/ση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

**5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Απόφαση 478/11**

**ΕΓΚΡΙΣΗ 4<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΒΛΑΣΤΗ» (Α΄ ΦΑΣΗ) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 23630/996/20-6-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς, με το στέλνουν στην επιτροπή την εισήγηση της Πρ/νης Συγκ. Έργων της υπηρεσίας, καθώς και αντίγραφο της αίτησης του αναδόχου, με τα οποία ζητούν την χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δρόμος Γέρμα- Κλεισούρα- Βλάστη» (Α΄ Φάση) μέχρι 31-12-2011, με αναθεώρηση, λόγω έλλειψης πίστωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει**

Ομόφωνα την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του του έργου: «Δρόμος Γέρμα- Κλεισούρα- Βλάστη» (Α΄ Φάση) μέχρι 31-12-2011, με αναθεώρηση, λόγω έλλειψης πίστωσης.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ**

**7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**